

## Solar Biofarm: Gourel Hadji

**Rapport Mensuel:** (fin Aout – 2018)

**Région :** Matam

**Commune :** Ndendory

**PRÉSENTÉ PAR :** Samba Sow

**Date de Dépôt :** 11 Aout 2018



### Résumé exécutif

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le mois d'Aout 2018

Depuis l'installation de l'hivernage la pluviométrie n'est pas stable

- Le local du Gardien est réalisé entièrement dans le délai prévu, la réception définitive a été faite et présentement le gardien loge dans ce local.
- L'hectare prévu pour la phase du démarrage est offsetté (préparé), délimité et morcelé en quatre parties de 2500m<sup>2</sup>.
- Les formations sur les techniques culturales sont réalisées.
- Les équipements sont disponibles et réceptionnés en bon état. Pour l'acheminement de Dakar vers le Site (Gourel Hadji) le nécessaire a été fait par Senesolar.
- Présentement ils ont été transportés dans les meilleures conditions de Dakar à Sinthiou-Bamambé un village situé à 16 KM du site et stocké dans un local sûr avec un gardien en attendant le meilleur moment car les conditions pluviométriques ne permettent pas de les acheminer vers le site.

### Activités Prévues réalisées.

- ◆ Réalisation local de gardien
- ◆ Offsetting
- ◆ Hectare délimité morcelé en quatre parties
- ◆ L'acquisitions des équipements solaires

Photo : 1 Partie offsetté

Avec le gardien qui s'occupait de sa plante Moringa





Photo : 2 Réception définitive du local de gardien

Il a été réalisé dans le délai prévu.

Normes : Hauteur 3m ; Longueur 3m2

Porte et fenêtre métalliques.

Cette habitation a contribué au renforcement de la sécurité du site permettant ainsi au gardien d'être à l'abri contre le soleil, le froid, le vent et surtout la pluie

### ***Dépôt des équipements solaires destinés au Groupement des femmes Gourel Hadji***



Photo 3 : Les équipements sont déposés dans ce local qui se trouve à Simniou Bamambe située à 16 km Gourel Hadji.

Présentement c'est la période de forte pluie dans zone c'est pourquoi la piste qui mène vers Gourel Hadji est impraticable.

Il faudra attendre au moins 5 Jours sans pluie pour accéder sur le site.

### ***Activités Prévues non réalisées***

- Mise en place de culture

La contrainte principale qui a empêché la réalisation de cette activité est le non stabilité de la pluviométrie.

### ***Suggestions***

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes dans prise des décisions.

Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités

Rationaliser nos procédures pour une meilleure planification

### ***Rappel des étapes suivantes***

- Mise en place de culture
- Formation sur la gestion de fertilité de sol
- Réalisation d'un château d'eau
- Installation des équipements (pompe et séchoir solaire)

## ***CONCLUSION***

Il est à signaler que la population de Gourel Hadji a toujours la même détermination de réalisé le projet solar biofarm jusqu'à son terme. A chaque fois le besoin se fait sentir elle participe avec le même engouement. L'acquisition des équipements nous permettra d'entrer en plein pied dans la phase de production agricole.