



cdw stiftung



Solar Biofarm: Gourel Hadji

Rapport Mensuel: Octobre 2018

Région : *Matam*

Commune : *Ndendory*

PRÉSENTÉ PAR : Samba Sow

Date de Dépôt : 30 Octobre 2018

Résumé exécutif

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le mois d'octobre 2018

- Les activités principales réalisées sont : l'acheminement des équipements à Gourel Hadji, planage de l'hectare prévu pour la campagne à venir.
- Une séance de labour et planage d'une partie champs sont réalisées. Cette activité est effectuée avec un tracteur, elle a duré 2 heures de temps.
- Une réunion avec le comité local de pilotage (CLP) a été organisée pour partager l'information concernant l'évolution du projet de solar biofarm et planifier les prochaines étapes.
- Les entreprises devant faire les installations des équipements (pompe, plaques et séchoir) sont déjà identifiées.
- Les devis sont réalisés (installation pompe et séchoir)
- Présentement nous sommes à la période de fin de l'hivernage donc nous acheminons vers la campagne contre saison froide.

Activités Prévues réalisées.

- ◆ Acheminement des équipements à Gourel Hadji
- ◆ Planage d'un hectare prévu pour la campagne
- ◆ Hectare délimité morcelé en quatre parties
- ◆ Une rencontre partage d'informations et planification est tenue avec le CLP
- ◆ Identification des entreprises devant installer les équipements
- ◆ Réalisation des devis



Une séance de labour et planage d'une partie champs est réalisée. Cette activité est effectuée avec un tracteur, elle a duré 2 heures de temps. Elle a permis d'aménager l'hectare prévu pour la prochaine campagne. Voir l'image



Photo3 est prise lors de la rencontre avec le CLP pour partager l'information relative au solar biofarm de Gourel Hadji. Il s'agissait d'informer les membres du comité, les notables, les bénéficiaires sur l'avancement des travaux (local gardien rappel des conditions à respecter dans le champs décrire le processus de l'acquisition des équipements solaire)

Photo4 la manutention par voyage



cdw stiftung
Photo5 ouverture des
caisses



Les caisses ont été ouvertes soigneusement par un menuisier et les matériels décaissait par unité transportaient dans des conditions de sécurité requises et rangés dans les mêmes caisses refermées

SENESOLAR



Photo6 acheminement des équipements dans le champ



Phpto7 dépôt des équipements



Photo8 dépôt des équipements

Limage de photo6 montre le mode transport Gourel Hadji-Sinthiou Bamambé .Les équipements ont été transporté en plusieurs voyages.

Il n'y a pas eu des dégâts lors de l'acheminement de matériels de Dakar-Gourel, de Gourel Hadji-Sinthiou.

Activités Prévuees non réalisées

Mise en place des cultures

La contrainte principale était la situation pluviométrie elle causé du retard dans l'acheminement des équipements à Gourel Hadji car son arrivée à coïncider avec la période de forte pluie.

Suggestions

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes dans prise des décisions.
Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités
Rationaliser nos procédures pour une meilleure planification des activités

Rappel des étapes suivantes

- Installation des équipements (pompe, séchoir et système d'irrigation)
- Mise en place des cultures
- Formation sur la gestion de fertilité de sol

CONCLUSION

En somme l'étape cruciale pour l'aboutisse du projet est réalisée l'acquisition des équipements solaires et leurs acheminement à Gourel Hadji.

Les installations sont prévues dans un meilleur délai.